



## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Fortuna de Minas - MG

Projeto: Reforma do Velório Municipal

Responsável Técnico: Marcos Geraldo Rezende Abreu

Prefeito(a): Patrick Campos Diniz

Data de início da obra: 03/12/2018 (Previsto)

### CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		01º MES		02º MES		03º MES		04º MES		05º MES		06º MES	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	Grandes Itens (Etapas da obra)														
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	941,34	1,36%	941,34	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
02	MOVIMENTO DE TERRA	215,80	0,31%	215,80	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
03	PAREDES E PAINÉIS	372,92	0,54%	372,92	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
04	ESQUADRIAS	9.663,18	13,93%		0,00%		0,00%	4.831,59	50,00%	4.831,59	50,00%		0,00%		0,00%
05	COBERTURA	25.821,41	37,22%		0,00%	12.910,70	50,00%	12.910,71	50,00%		0,00%		0,00%		0,00%
06	FORROS	5.938,39	8,56%		0,00%		0,00%		0,00%	5.938,39	100,00%		0,00%		0,00%
07	REVESTIMENTOS	114,14	0,16%		0,00%	114,14	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
08	PISOS SOLEIRAS E PEITORIS	3.448,47	4,97%		0,00%	3.448,47	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	13.041,66	18,80%		0,00%		0,00%	3.912,49	30,00%	7.825,00	60,00%		0,00%	1.304,17	10,00%
10	PINTURA	8.718,34	12,57%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	4.359,17	50,00%	4.359,17	50,00%
11	COMBATE E PREV. A INCÊN. E PÂNICO	714,66	1,03%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	714,66	100,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	380,44	0,55%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	380,44	100,00%
<b>TOTAIS</b>		69.370,75	100,00%	1.530,06	2,21%	16.473,31	23,75%	21.654,79	31,22%	18.594,98	26,81%	4.359,17	6,28%	6.758,44	9,74%
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		69.370,75	100,00%	1.530,06	2,21%	18.003,37	25,95%	39.658,16	57,17%	58.253,14	83,97%	62.612,31	90,26%	69.370,75	100,00%

Município de Fortuna de Minas, 12 de novembro de 2018

Responsável Técnico: Marcos Geraldo Rezende Abreu - Eng. Civil 55.754/D CREA-MG